

Agensi Perakuan Yang Dilantik Oleh SPAN

**Laporan Ujian Watertightness
(Ujian ke atas Takungan Perkhidmatan)**

Tarikh:

Nama Pembangunan :
 No. Lot Tapak Tangki :
 Pemaju :
 Perunding :
 Kontraktor :
 No. Fail SADA :
 Jenis Takungan :
 Kapasiti takungan : l/hari

Persediaan untuk ujian (memuaskan/ tidak memuaskan)
 (Sila nyatakan jika tidak memuaskan)

UJIAN WATERTIGHTNESS

A. Paras Air

Bacaan paras air awal : Tarikh/Masa :
 Bacaan paras air akhir : Tarikh/Masa :
 Perbezaan selepas 72 jam (A) = mm

B. Penyejatan

Saiz tray = (P x L x T)
 Bacaan paras air awal : Tarikh/Masa :
 Bacaan paras air akhir : Tarikh/Masa :
 Perbezaan selepas 72 jam (B) = mm

KEBOCORAN YANG DIBENARKAN

$$C = \frac{1 \times \text{kedalam air (mm)}}{2000} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}$$

KEBOCORAN SEBENAR

$$D = \text{Perbezaan selepas 72 jam (A) - Perbezaan selepas 72 jam (B) Penyejatan} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}$$

Jika $D < C$ = LULUS; $D > C$ = GAGAL

KEPUTUSAN

LULUS	GAGAL
-------	-------

Diuji oleh:	Diuji oleh:	Disahkan oleh:	Disaksikan oleh:
.....
Tandatangan Kontraktor Nama:	Tandatangan Perunding Nama:	Tandatangan Pemaju Nama:	Tandatangan Eksekutif/ Juruteknik Perumahan Nama:
Jawatan:	Jawatan:	Jawatan:	Jawatan: